



LSH KÉSZHÁZ
LAPRASZERELT HÁZAK

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Megrendelő neve:

Cím:

Munkaterület átadásának napja:

Építési határidő:

„Megtöltjük a világot gondosan épített, fenntartható és komfortos otthonokkal, a lehető legmegfizethetőbb áron, hogy minél többen megengedhessék maguknak.”

Építési napló megkezdésének kelte:év.....hónap


Építési napló lezárásának kelte:év.....hónap

1. Projektátadás követelményei

Az átadáson kötelezően résztvevő személyek

Gyártmánytervező neve (átadó):	LSH Készház szakértő neve (átadó):	Kivitelezési koordinátor neve (átvevő):	Készház kivitelező neve (átvevő):
---	---	--	--

Közösen átnézendő anyagok

<input type="checkbox"/> Speciálisabb csomópontok, megoldások bemutatása a kivitelezési segédletek alapján	<input type="checkbox"/> Gyártmánytervező megrendelőlap	<input type="checkbox"/> Anyagkiírás	<input type="checkbox"/> Kivitelezési segédletek
<input type="checkbox"/> Várható szállítások az ERP projektek alapján	<input type="checkbox"/> Víz- és villamostervek	<input type="checkbox"/> E-napló	<input type="checkbox"/> Alvállalkozói dokumentumok 

Átadandó anyagok

<input type="checkbox"/> LSH - Kivitelezési standardok 	<input type="checkbox"/> Csomópontok 	<input type="checkbox"/> Alvállalkozói kézikönyv 
<input type="checkbox"/> Gyártmánytervező megrendelőlap	<input type="checkbox"/> Kivitelezési segédletek	<input type="checkbox"/> Víz- és villamostervek
<input type="checkbox"/> Építési napló	<input type="checkbox"/> Anyagkiírás	<input type="checkbox"/> Építészeti tervek
<input type="checkbox"/> LSH Készházak zászló		

Alulírott, _____ mint a fenti építési címen lévő LSH Készház kivitelezője nyilatkozom, hogy a fenti dokumentumokat az LSH Készházak Zrt. képviselője bemutatta számomra, a benne foglaltakat megértettem, továbbá minden dokumentumból egy másolatot átvettem a mai napon. Az építési naplót, az építkezés végén az LSH kivitelezési koordinátorának hiánytalanul átadom.

20___.___.__, _____

_____ aláírás





Alvállalkozói dokumentumok






Dokumentumok









A fényképes dokumentációkat a fényképek készítésének napján elektronikus úton a kivitelezes@lapraszerelthaz.hu e-mail címre kell elküldeni. Ezzel párhuzamosan minden héten, az utolsó munkanapon legalább 10 fényképet kell küldeni a heti munkálatokról a fenti e-mail címre.

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
2	Munkaterület átadása 1. LSH műszaki audit	-	A megrendelőnek, a kivitelezőnek és az LSH Készházak képviselőjének is egyszerre kell átvenniük a munkaterületet.	
3	Alap méretellenőrzése	Minimum 5 db fénykép: 1 db fénykép az alapról, amin a teljes alap felülete látszódik és 4 db fénykép, amelyeken az oldalak hosszanti oldalának külméretei jól láthatóak.	Az alap méretei megfelelőek, vízszintes síkja vízszintes és egyenletes, oldalai párhuzamosak, sarkai derékszöget zárnak be.	
4	Vízszigetelés ellenőrzése	-	A nehézlemez lapolása minimum 10 cm, tapadása pedig megfelelő az alaphoz.	
5	Lerögzített talpszelemenek külső méretellenőrzése	Minimum 4 db fénykép, amelyeken az oldalak hosszanti oldalának külméretei jól láthatóak.	Megfelelő a pozíciójuk, külméretei (mindkét irányban), továbbá átlói és derékszögei.	
6	Talpszelemenek töcsavarjainak kiosztása és bema-rása	Szükség szerinti darabszámú fénykép az alapról, amelyeken a teljes alap felülete látszódik, valamint a csavarok fejei jól kivehetőek.	1-1,5 méterenként a „Kötőelem felhasználás” dokumentum szerinti furatkészítés a talpszelemeneken keresztül az alaptestbe, a csavarok fejeinek bema-rása.	
7	A sarok kialakítása	Sarkonként 2 db fénykép, amelyeken egy vízmérték segítségével látszódik a sarokpanelek vízszintjének és függőlegességének beállítása.	Függőlegesnek és vízszintesnek kell lennie.	
8	Az LSH panelek sorolása	-	Az LSH panelek résmentesen illeszkedjenek egymáshoz. A párazáró mindig a ház belső oldalán legyen, a fóliát alul, függőleges síkban és felül is ki kell hajtani.	

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készíthető</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
9	Az LSH panelek sorolása	-	Az LSH panelek sorolása közben mindig ellenőrizni kell a fal síkját egy kicsapózsínór segítségével, illetve minden egyes panel függőleges pozícióját.	
10	A megépült LSH falazat függőlegességének ellenőrzése	LSH falpanelek kizsinórozva, ahol az összes oldal látszódik.	A falszakaszoknak egy síkban kell lenniük.	
11	Koszorú csavarozása	Szükség szerinti darabszámú fénykép körbe a koszorúról, amelyeken a csavarozás látszódik.	Oszloponként 2-2 db 8*140 mm-es építő csavar.	
12	Födém alsó síkja	-	3 soronként lézer vagy zsinór segítségével a födém lógását is ellenőrizni kell.	
13	Tartószerkezeti közfalak váza	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken az LSH Készház tartószerkezetű közfalak szerkezete látszódik.	-	
14	Falak és födém ellenőrzése 2. LSH műszaki audit	-	<input type="checkbox"/> Sarkok derékszögeinek ellenőrzése. <input type="checkbox"/> OSB takarók készre vannak szerelve. <input type="checkbox"/> LSH falpanelek függőlegességének ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Az LSH falpanelek alja és teteje egyben fut. <input type="checkbox"/> LSH falpanelek nem nyílnak, teljesen zárnak. <input type="checkbox"/> LSH födém vízszintjének ellenőrzése. <input type="checkbox"/> LSH födém belógásának ellenőrzése. <input type="checkbox"/> LSH falpanelek csavarozása/szögelése belső síkon (10-15 cm-enként). <input type="checkbox"/> LSH falpanelek csavarozása/szögelése külső síkon (10-15 cm-enként).	

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
14			<input type="checkbox"/> LSH födémpanelek csavarozása /szögelése alsó síkon (10-15 cm-enként). <input type="checkbox"/> LSH födémpanelek csavarozása /szögelése felső síkon (10-15 cm-enként). <input type="checkbox"/> Nyílászárók áthidalóiban lévő építő csavarok meglétének ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Tartószerkezetű közfalak tartószerkezetének két síkja egyenletes. Fólia folytonosságának ellenőrzése. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 20. napon el kell érni!	
15	Tető talpszele- menek rögzítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép.	Látszódnak a csavarkiosztások.	
16	Tetőszerkezet kialakítása	Minimum 15 db fénykép, amelyeken látszódik a tetőszerkezet kialakítása a cseréplecek alatt.	-	
17	Perforált lemezek csavarozása, rögzítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép a perforált lemezekről, amelyeken a csavarfelhasználás módja látszódik.	-	
18	Térfal kialakítása (ha van)	A szerkezeti, tehát belső oldalról. Ha több tűzfal van, akkor mindről kötelező fényképet készíteni.	-	
19	Héjazat fóliájának folytonossága	Szükség szerinti darabszámú fénykép a tetőről, amelyeken a teljes sík látszódik, a fólia folytonosság jól kivehető.	-	
20	Szarufák vízszintes síkja	A fényképeket a tető minden alsó és felső síkján egy kifeszített zsinór mentén kell készíteni, amelyeken látszódik a szarufák síkja.	Síkban kell lennie az összes szarufának.	

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
21	Szarufák végeinek a síkja	A fényképeket a szarufák végein kifeszített zsinór mentén kell készíteni, amelyeken látszódik a szarufavégek síkja.	Síkban kell lennie az összes szarufa végnek.	
22	Cseréplécek	Szükség szerinti darabszámú fénykép a tetőről, amelyeken a teljes sík látszódik és a cserépléc toldások jól kivehetőek.	A cseréplécek toldása különböző szarufákon kell megtörténn.	
23	Dobozolás	Ferde síkú dobozolás esetén szükség szerinti darabszámú fénykép a dobozolás alsó- és felső síkjáról.	A szarufákba a lambériát síkba kell sülyeszteni.	
24	Dobozolás	Vízszintes síkú dobozolás esetén a vízszintes sík eléréshez készített karpántok kialakításának módja.	-	
25	Cseppentő lemez, vápák és egyéb lemezek	Szükség szerinti darabszámú fénykép a cseppentőlemez, vápa és egyéb lemezek teljes felületéről, amelyeken a csomóponti kialakítás jól kivehető.	-	
26	Csatornavasak	Szükség szerinti darabszámú fénykép a csatornavasakról, amelyeken a csomóponti kialakítás jól kivehető.	-	
27	Csatornavasak	Csatornavasak kizsinórozva, a tető oldalainak jól kell látszódnia.	-	
28	Térfal kialakítása (ha van)	Külső homlokzati oldalon a függőleges sík ellenőrzése.	A fényképen látszódnia kell a víz-mértéknek vagy a méréshez használt eszköznek.	
29	Métervonal	Métervonal felrajzolása az LSH Készház főfalaira.	-	
30	Párazáró szalag alkalmazása az LSH paneleken	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken az LSH Készház főfalai látszódnak.	-	
31	Tetőhéjazat	Szükség szerinti darabszámú fénykép a tetőről, amelyeken a teljes héjazat látszódik.	-	

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
32	Tetőszerkezet és héjazat ellenőrzése 3. LSH műszaki audit		<input type="checkbox"/> Tető szerkezetének ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Tető héjazatának ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Tető síkjának ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Tűzfal (ha van) függőleges síkjának ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Lemezek (vápa, cseppentő, stb.) csomóponti kialakításának ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Csatornavasak ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Dobozolás ellenőrzése (lambéria, homlokdeszka, széldezka, stb.). <input type="checkbox"/> Métervonal ellenőrzése. <input type="checkbox"/> Kivitelezési koordinátor által, számlázási igény jelzése (szerkezetépítési munkadíj) a pénzügyesnek. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 45. napon el kell érni!	
33	Vízszelelés nyomvonalának megtervezése	-	Az alaprajzot és a „Vízszelelés tervezés” nevű dokumentumot el kell kérni a projekt előkészítőtől. Ezt követően át kell tekinteni a kapott terveket, majd pedig meg kell rajzolni a víz- és a szennyvíz nyomvonalát.	
34	Vízszelelés alapanyag megrendelés	-	Vízszelelés nyomvonalának és alapanyag kiírásnak megküldése az LSH Készházaknak.	
35	Villanyszerelés nyomvonalának megtervezése	-	El kell kérni az alaprajzot, az „Elektromos tervezés” dokumentumot és az „elektromos tervezés táblázat” nevű táblázatot a projekt előkészítőtől. Ezt követően át kell tekinteni a kapott terveket, majd pedig meg kell rajzolni a víz és a szennyvíz nyomvonalát.	







	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készíthető</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
36	Villanszerelés nyomvonalának és anyagkiírásnak megküldése az LSH Készházaknak	-	Villanszerelés nyomvonalának és alapanyag kiírásnak megküldése az LSH Készházaknak.	
37	Vízszelelés	Az aljzaton szerelt víz- és szennyvízelvezetés teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
38	Villanszerelés	Az aljzaton elvezetett elektromos vezetékek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
39	Tartószerkezeti közfalak egyik oldalának a bezárása OSB-vel	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a bezárt falszakaszok látszódnak.	A szerelőbeton szintje fölött 1 cm-el kell megállni az OSB-vel. Legyen véglegesre szerelve, csavarozva.	
40	Tartószerkezeti közfalak vázrendszer alsó sávjának a kizárása	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a kizárt falszakaszok látszódnak.	A szerelőbeton szintje fölött kell megállni az OSB-vel, az előre szabott táblák méreteitől függően. A kizárás felső szintje érje el a végleges aljzatbeton szintjét.	
41	Bejárati ajtó és teraszajtó(k) (ha van(nak)) aljzati csomópontja(i)	Csomóponti fényképek.	-	
42	Aljzatszigetelésben futó csövek/vezetékek és az aljzatszigetelés találkozása	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódik az aljzatszigeteléssel teljesen elfedett, de benne futó csövek/vezetékek csomópontja.	-	
43	Aljzatszigetelés kialakítása	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódik, hogy 2 rétegből képződik az aljzatszigetelés.	Az aljzatszigetelést átfedéssel kell lerakni.	
44	Aljzatszigetelés	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a teljes elkészült aljzatszigetelés látszódik.	-	

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
45	Aljzatszigetelés	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a teljes elkészült aljzatszigetelés párazáró fóliázása látszódik.	-	
46	Aljzatbetonozás	Amennyiben a közfalakon kívül van bármilyen kizárás az aljzatbetonban, a kizárás helyéről és módjáról fényképet kell készíteni.	-	
47	Aljzatbetonozás	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a teljes elkészült aljzatbetonozás látszódik.	-	
48	Külső nyílászárók nyílásának kialakítása	Nyílászárók körül a 3 cm-es XPS szigetelésről képek.	-	
49	Külső nyílászárók beépítése	A nyílászárók beépítésekor alkalmazott csavarozás és habozás módja.	-	
50	Külső nyílászárók beépítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a beépített nyílászárók függőlegességét kell ellenőrizni.	A fényképen látszódnia kell a vízmértéknek, vagy a méréshez használt eszköznek.	
51	Külső nyílászárók beépítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a beépített redőnyök beépítése látható.	-	
52	Bejárati ajtó, teraszajtó aljzat csomópontja	Csomóponti fényképek (abban az esetben, ha az aljzatbetonozást követően történik a beépítésük).	-	
53	Gipszkartonozás, válaszfal esetén	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a megépített gipszkarton profil vázrendszer és a fa tartószerkezeti vázrendszer is jól látszódik.	-	
54	Gipszkartonozás, válaszfal esetén	Vizes helyiségek esetén a párazáró fólia készre szereléséről fényképek.	-	








	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
55	OSB réteg tartó-szerkezeti válaszfal esetén	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a megépített fa tartószerkezeti vázrendszerre szerelt egyik oldalának az OSB rétege jól látszódik.	-	
56	Gipszkartonozás, válaszfal esetén	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken az egyik oldalon lévő gipszkarton borítás a válaszfalakon jól látszódik.	-	
57	Elektromos vezetékek nyomvonalazása az LSH falakon	Az LSH főfalakon elvezetett elektromos vezetékek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
58	Villanszerelés nyomvonalazása az LSH födémpaneleken	Az LSH födémen elvezetett elektromos vezetékek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
59	Elektromos kapcsolótábla belseje	A készre szerelt elektromos kapcsolótábláról fényképek készítése úgy, hogy a benne futó elektromos vezetékek látszódjanak.	-	
60	Villanszerelés nyomvonalazása a válaszfalokban	Az LSH válaszfalokban elvezetett elektromos vezetékek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
61	Víz- és szennyvízcsövek nyomvonalazása az LSH falakon	Az aljazaton szerelt víz és szennyvíz elvezetés teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
62	Víz- és szennyvízcsövek nyomvonalazása az LSH falakon	Az LSH főfalakon elvezetett víz- és szennyvíz csövek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
63	Víz és szennyvízcsövek nyomvonalazása a válaszfalokban	Az LSH válaszfalokban elvezetett víz- és szennyvíz csövek teljes nyomvonalának dokumentálása.	-	
64	Záródugózás	Minden kiállásról külön-külön.	-	
65	Nyomáspróba	A nyomáspróba módjáról.	-	

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
66	Nyomáspróba kezdete (dátum, idő), mért nyomás	-	-	
67	Nyomáspróba vége (dátum, idő), mért nyomás	-	-	
68	Elektromos redőnyök kötődobozai (ha vannak)	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódnak az elektromos redőnyök kötődobozai bekábelezve.	-	
69	Elektromos szerelvénydobozok	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódnak az elektromos szerelvénydobozok bekábelezve.	-	
70	EPS installációs réteg szereléséről	-	-	
71	Gipszkartonozás	Az összes helyiségről, minden fal/födémszakasz.	-	
72	Nyílászárók és gipszkarton csomópontja	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a nyílászárók körül futó gipszkarton és nyílászáró találkozásai jól látszódnak.	A gipszkartonnak el kell takarnia a káva körül a nyílászárók beépítéséhez használt purhabot.	
73	Gipszkartonozást követő gipszkarton lapokon futó nyomvonalak dokumentálása	Az összes helyiségről, minden fal/födémszakasz.	Standardok szerint.	
74	Elektromos szerelvények felszerelést követően	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódnak az elektromos szerelvények felszerelve.	-	
75	Bojler	-	-	
76	Fűtőtestek felhelyezve	-	-	
77	Belső nyílászárók	-	-	

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpX és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
78	Padlásfeljáró	-	-	
79	Riasztó felszerelése	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken látszódnak a riasztó kiegészítői felszerelve (érzékelők, kezelő(k), stb.).	-	
80	Fűtőszőnyeg	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a lerakás módja, a körönkénti kialakítás és a körönkénti ellenállás mérése/értéke jól látszódik.	-	
81	Külső homlokzati szigetelés	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a szigetelt és dübelezett, de még hálózatlan ház egésze látszódik.	-	
82	Nyílászárók és szigetelés csomópontja	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a nyílászárók és a szigetelés találkozása látszódik.	A szigetelés és nyílászáró csak a szigetelő táblák gyári, vágatlan élével találkozhatnak. A szigetelő tábláknak a nyílászáró tok külső szélénél kell végződnieük.	
83	Külső párkányok beépítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a beépített külső párkányok csomópontja látszódik.	-	
84	LSH Készház belső munkálatok és külső szigetelés ellenőrzése 4. LSH műszaki audit		<input type="checkbox"/> Aljzatbetonozás minősége. <input type="checkbox"/> Nyílászárók beépítésének módja (függő, vízszint, nyílászárók be vannak-e állítva, kávak külső- és belső kialakítása). <input type="checkbox"/> Gipszkartonozás minősége. <input type="checkbox"/> Vízszelvényezés minősége. <input type="checkbox"/> Villanszerelés minősége. <input type="checkbox"/> Gipszkartonra feljelölt víz- és villanszerelési nyomvonalak. <input type="checkbox"/> Padlásfeljáró ajtó beépítésének a minősége. <input type="checkbox"/> Felszerelt szerelvények. <input type="checkbox"/> Felszerelt bojler. <input type="checkbox"/> Felszerelt fűtőtestek. <input type="checkbox"/> Felszerelt riasztó.	

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
			<input type="checkbox"/> Kezdősín. <input type="checkbox"/> Homlokzati hőszigetelés minősége, -síkja, -függője. <input type="checkbox"/> Külső párkányok beépítésének a minősége. <input type="checkbox"/> Külső nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés csomópontja és élei. <input type="checkbox"/> Gipszkarton helyiségenként és falanként sík és függő ellenőrzése. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 45. napon el kell érni!	
85	Hálózás mód-szertana	-	A hálót a ragasztóba ágyazni kell. Az átlapolás mértéke legalább 15 cm.	
86	Kezdősín	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a ragasztóval le kent ház alján futó kezdősín egész jól látszódik.	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.	
87	Másadolt ház	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a másadolt ház egésze látszódik.	-	
88	Színezés	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a leszínezett ház egésze látszódik.	-	
89	Kezdősín egésze	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a színezett ház alján futó kezdősín jól látszódik.	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.	
90	Nyílászárók körüli élek	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a nyílászárók körül futó szigetelés élei jól látszódnak.	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.	
91	Külső párkányok beépítése	Szükség szerinti darabszámú fénykép, amelyeken a beépített külső párkányok alsó- és felső síkjának a találkozása a szigeteléssel jól látszódik a színezést követően.	-	
92	ÉV mérés	Mérés és jegyzőkönyv elkészítése.	-	

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

	Megnevezés	Fénykép dokumentáció elvárásai* <small>*minimum 10 mpx és éles kép készítendő</small>	Követelmény	Dokumentálás időpontja
93	Homlokzati szigetelés és végső munkák ellenőrzése 5. LSH műszaki audit		<input type="checkbox"/> Kezdősín színezés után. <input type="checkbox"/> Homlokzati színezés minősége. <input type="checkbox"/> Külső párkányok körüli színezés minősége. <input type="checkbox"/> Külső nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés színezésének a csomópontja és élei. <input type="checkbox"/> Homlokzati színezés minősége. <input type="checkbox"/> Külső párkányok körüli színezés minősége. <input type="checkbox"/> Külső nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés színezésének a csomópontja és élei. <input type="checkbox"/> Kivitelezési koordinátor által, számlázási igény jelzése (befejező munkálatok munkadíj) a pénzügyes felé. <input type="checkbox"/> Építési napló begyűjtése a kivitelezőtől, továbbá annak iktatása a projekt fizikai mappájába. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 90. napon el kell érni!	
94	LSH Készházak átadása a megrendelő részére	-	-	

Az elkészült képeket kérjük még a készítés napján a következő e-mail címre elküldeni: kivitelezes@lapraszerelthaz.hu.



Dokumentumok



Kivitelezési standardok



Alvállalkozói kézikönyv

LSH KÉSZHÁZAK ZRT.



LSH KÉSZHÁZ
LAPRASZERELT HÁZAK



+36 1 677 7227



www.lapraszerelthaz.hu



hello@lapraszerelthaz.hu